

Statusrapport per 31.08.16 for prosjektet Kantor Terrasse, Kantorveien 2-4.

Peab AS informerer med dette skrivet om status for prosjektet Kantor Terrasse per 31.08.16.

Frem til nå har det på plassen foregått riving, graving for Hafslund både innenfor og utenfor byggegjerdet, samt at vi har startet opp med rensk av selve byggegropen med uttransport av masser.

Planlagte arbeider i september 2016 blir som følgende:

- Start rigging av full brakkerigg – fredag 02.09.16. Arbeidet med lossing vil pågå et par dager, mens selve kompletteringen vil ta ca 2 uker
- Støymåler ble utplassert 31.08.16
- Rystelsesmålere utplasseres mandag 05.09
- Oppstart sprenging vil slik det ser ut nå ha oppstart 05.09, eventuelt første salve 06.09
- Oppstart spunt vil forhåpentligvis ha en oppstart 06.09
- Generell graving og uttransport av masser vil foregå jevnt og trutt gjennom hele kommende måneden

Arbeidet vil medføre noe støy og støv fra byggeplassen, samt økt trafikk pga uttransport. Vi beklager dette, men jobber kontinuerlig for å redusere dette så mye som mulig.

Vanlig drift på byggeplassen skjer mellom 07.00 – 19.00 på hverdager. Det er tillatt med ikke støyende arbeider frem til 21.00 på hverdager, men dette prøver vi å unngå så godt det lar seg gjøre. Planlagt drift skjer innenfor normal arbeidstid.

Vi beklager de ulempene dette kan medføre for naboer og andre utenforstående.

Dette dokumentet vil i tillegg henges opp på infotavle i krysset Kolbotnveien/Strandliveien og Strandliveien/Kantorveien.

Vennlig hilsen PEAB AS

Eventuelle spørsmål rettes til:

PEAB AS

Tore Nordby, 90154611