

Statusrapport per 31.12.16 for prosjektet Kantor Terrasse, Kantorveien 2-4.

Peab AS informerer med dette skrivet om status for prosjektet Kantor Terrasse per 31.12.16.

Frem til nå har det på plassen foregått riving, grunnarbeider i form av sprenging, spunting, graving og utlasting, samt oppstart av betongarbeider.

Planlagte arbeider i januar 2017 blir som følgende:

- Generell graving og uttransport av masser vil foregå jevnt og trutt gjennom hele den kommende perioden.
- Blokk B1: Betongarbeider kjeller er ferdigstilt. 1. etasje planlegges ferdigstilt i løpet av januar måned.
- Blokk B2: Betongarbeider for kjeller og fundamenter vil foregå videre sydover i B2.

Arbeidet vil medføre noe støy fra byggeplassen, samt økt trafikk pga. uttransport. Vi beklager dette, men jobber kontinuerlig for å redusere dette så mye som mulig.

Det vil komme en del betongelementleveranser i løpet av uke 3 og 4. I forbindelse med innheising av 1 balkong vil det også måtte leies inn en stor mobilkran som er planlagt plassert langs Kantorveien. Vi må i så fall stenge et kjørefelt i Kantorveien noen timer en dag. Dette vil forhåpentligvis ikke berøre noen nevneverdig da dette planlegges å gjøres i vanlig arbeidstid.

Vanlig drift på byggeplassen skjer mellom 07.00 – 19.00 på hverdager.

Det er tillatt å jobbe frem til kl. 21 på hverdager, men fra 19.00 til 21.00 skal det ikke foregå spesielt støyende arbeider.

Vi beklager de ulempene dette kan medføre for naboer og andre utenforstående.

Vennlig hilsen PEAB AS

Eventuelle spørsmål rettes til:

PEAB AS

Tore Nordby, 90154611